


Шифр: ГПП-1-115-Ш1

Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard 

Чек-лист контроля качества  
строительно-монтажных работ

## 5. Устройство монолитных несущих колонн 1 этажа

Подрядчик (Мастер) \_\_\_\_\_ Дата начала работ \_\_\_\_\_ Дата окончания работ \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование этапа работ	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание
	Контрольно-измерительное задание						№ листа ИД
1	<b>Устройство монолитных колонн</b>						
1	Изготовление арматурного каркаса ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
2	Установка арматурного каркаса в проектное положение ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
3	Монтаж опалубки ----- Акт приема временных конструкций	Инструментальный	2 мм				
4	Контроль защитного слоя арматуры	Инструментальный	5 мм				
5	Укладка бетонной смеси с виброуплотнением ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
6	Демонтаж опалубки	Визуальный					

№ п/п	Наименование этапа работ	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание
	Контрольно-измерительное задание						№ листа ИД
7	Контроль размеров и вертикальности колонн ----- Акт приема-передачи выполненных работ	Инструментальный	2мм/2м				