

Шифр: ГПП-1-115-Ш1

Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard 

Чек-лист контроля качества
строительно-монтажных работ

8. Устройство кровельного покрытия из ПВХ мембраны LOGICROOF

Подрядчик (Мастер) _____ Дата начала работ _____ Дата окончания работ _____

№ п/п	Наименование этапа работ	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание
	Контрольно-измерительное задание						№ листа ИД
1	Устройство парапета и коробов-выходов на кровлю						
1	Укладка ряда блоков на клеевой раствор ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	1 мм				
2	Контроль линейности кладки стен	Инструментальный	2 мм				
3	Контроль вертикальности кладки стен	Инструментальный	2 мм/2м				
4	Монтаж опалубки ----- Акт приема временных конструкций	Инструментальный	2 мм				
5	Изготовление арматурного каркаса ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
6	Установка арматурного каркаса в проектное положение ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание
	Контрольно-измерительное задание						№ листа ИД
7	Контроль защитного слоя арматуры	Инструментальный	5 мм				
8	Укладка бетонной смеси с виброуплотнением ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
9	Демонтаж опалубки	Визуальный					
10	Монтаж горизонтальных водосточных воронок ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
11	Контроль геометрии парапета ----- Акт приема-передачи выполненных работ	Инструментальный	5 мм				
12	Затирка раковин, неровностей бетона цементным раствором М150 ----- Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный	2 мм				
2	Устройство пароизоляционного слоя из битумно-полимерного материала						
1	Обработка бетонного основания праймером битумным ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	без пропусков				
2	Устройство пароизоляционного слоя из битумно-полимерного материала ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	Нахлест 100 мм				
3	Устройство теплоизоляционного слоя кровли						

№ п/п	Наименование этапа работ	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание
	Контрольно-измерительное задание						№ листа ИД
1	Укладка 1-го теплоизоляционного слоя из базальтовых плит толщ. 50 мм ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	2 мм				
2	Укладка 2-го теплоизоляционного слоя из базальтовых плит 50 мм ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	2 мм				
3	Укладка 3-го слоя теплоизоляции с уклонами в сторону водосточных воронок готовыми теплоизоляционными плитами XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	2 мм				
4	Крепление теплоизоляционных плит к бетонному перекрытию телескопическими дюбелями ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
4	Укладка полимерной мембраны						
1	Укладка слоя геотекстиля по теплоизоляционному слою ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	Нахлест 100 мм				
2	Укладка полимерной мембраны на горизонтальную поверхность ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	Нахлест 100 мм				
3	Выполнение углов -наружных, внутренних	Визуальный					
5	Устройство примыканий кровельного покрытия						
1	Примыкание к трубе и проход на кровле	Визуальный					

№ п/п	Наименование этапа работ	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание
	Контрольно-измерительное задание						№ листа ИД
1	Примыкание к парапету и карнизам	Визуальный					
6	Монтаж парапетных отливов						
1	Монтаж парапетных отливов ----- Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный	5 мм				
7	Монтаж водосточной системы						
1	Монтаж креплений водосточных труб ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	1мм				
2	Монтаж водосточных труб ----- Акт приема-передачи выполненных работ	Инструментальный	1мм				