


Шифр: ГПП-1-115-Ш1

Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard 

Чек-лист контроля качества  
строительно-монтажных работ

### 10.3. Внутренняя канализация

Подрядчик (Мастер) \_\_\_\_\_ Дата начала работ \_\_\_\_\_ Дата окончания работ \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование этапа работ	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание
	Контрольно-измерительное задание						№ листа ИД
1	<b>Сплошной контроль материалов</b>						
1	Контроль комплектности изделий						
2	Контроль внешнего вида изделий и комплектующих						
3	Контроль поставленных изделий и комплектующих техническому заданию и проектной документации						
4	Контроль срока годности изделий и комплектующих						
5	Контроль маркировки изделий и комплектующих						

№ п/п	Наименование этапа работ	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание
	Контрольно-измерительное задание						№ листа ИД
<b>2</b>	<b>Монтаж канализационного трубопровода</b>						
1	Разметка трассы трубопровода ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
2	Монтаж неподвижных опор ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
3	Монтаж канализационного трубопровода ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
4	Подключение сантехнических приборов ----- Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					
<b>3</b>	<b>Пуско-наладочные работы</b>						
1	Гидравлическое испытание трубопровода ----- Акт испытания трубопровода гидростатическим или манометрическим методом	Инструментальный	1 литр				