


Шифр: ГПП-1-115-Ш1

Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard 

Чек-лист контроля качества
строительно-монтажных работ

10.5. Внутренняя электрическая сеть

Подрядчик (Мастер) _____ Дата начала работ _____ Дата окончания работ _____

| № п/п | Наименование этапа работ | Метод контроля | Допустимое отклонение | Проверил ФИО, подпись | Исполнитель ФИО, подпись | Дата контроля | Примечание |
|-------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|------------|
| | Контрольно-измерительное задание | | | | | | № листа ИД |
| 1 | Сплошной контроль материалов | | | | | | |
| 1 | Контроль комплектности изделий | | | | | | |
| 2 | Контроль внешнего вида изделий и комплектующих | | | | | | |
| 3 | Контроль поставленных изделий и комплектующих техническому заданию и проектной документации | | | | | | |
| 4 | Контроль срока годности изделий и комплектующих | | | | | | |
| 5 | Контроль маркировки изделий и комплектующих | | | | | | |

| № п/п | Наименование этапа работ | Метод контроля | Допустимое отклонение | Проверил ФИО, подпись | Исполнитель ФИО, подпись | Дата контроля | Примечание |
|----------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|------------|
| | Контрольно-измерительное задание | | | | | | № листа ИД |
| 2 | Устройство силового щита | | | | | | |
| 1 | Разметка положения электрощита ----- Акт освидетельствования скрытых работ | Инструментальный | 10 мм | | | | |
| 2 | Подготовка ниши для монтажа электрощита ----- Акт освидетельствования скрытых работ | Инструментальный | 10 мм | | | | |
| 3 | Установка электрощита на подготовленное место ----- Акт освидетельствования скрытых работ | Визуальный | | | | | |
| 4 | Сборка силового шкафа ----- Акт приема-передачи выполненных работ | Визуальный | | | | | |
| 5 | Маркировка автоматов ----- Акт приема-передачи выполненных работ | Визуальный | | | | | |
| 3 | Прокладка силовой сети | | | | | | |
| 1 | Разметка положения силовых проводов, жгутов ----- Акт освидетельствования скрытых работ | Инструментальный | 10 мм | | | | |
| 2 | Устройство штроб ----- Акт освидетельствования скрытых работ | Инструментальный | 10 мм | | | | |
| 3 | Устройство отверстий под электроустановочные коробки ----- Акт освидетельствования скрытых работ | Инструментальный | 1 мм | | | | |
| 4 | Протяжка кабелей в гофротрубы ----- Акт освидетельствования скрытых работ | Визуальный | | | | | |

| № п/п | Наименование этапа работ | Метод контроля | Допустимое отклонение | Проверил ФИО, подпись | Исполнитель ФИО, подпись | Дата контроля | Примечание |
|----------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|------------|
| | Контрольно-измерительное задание | | | | | | № листа ИД |
| 5 | Монтаж неподвижных опор ----- Акт освидетельствования скрытых работ | Инструментальный | 5 мм | | | | |
| 6 | Установка распаечных коробок ----- Акт освидетельствования скрытых работ | Инструментальный | 10 мм | | | | |
| 7 | Монтаж электроустановочных коробок ----- Акт освидетельствования скрытых работ | Визуальный | | | | | |
| 8 | Маркировка проводов ----- Акт приема-передачи выполненных работ | Визуальный | | | | | |
| 9 | Прокладка силовых проводов ----- Акт освидетельствования скрытых работ | Визуальный | | | | | |
| 10 | Заделка штроб ----- Акт освидетельствования скрытых работ | Визуальный | | | | | |
| 11 | Монтаж электроустановочного оборудования (розетки, выключатели и т.д.) ----- Акт приема-передачи выполненных работ | Визуальный | | | | | |
| 4 | Монтаж контура заземления | | | | | | |
| 1 | Разметка контура заземления ----- Акт освидетельствования скрытых работ | Инструментальный | 50 мм | | | | |
| 2 | Монтаж контура заземления ----- Акт освидетельствования скрытых работ | Инструментальный | 50 мм | | | | |

| № п/п | Наименование этапа работ | Метод контроля | Допустимое отклонение | Проверил ФИО, подпись | Исполнитель ФИО, подпись | Дата контроля | Примечание |
|-------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|------------|
| | Контрольно-измерительное задание | | | | | | № листа ИД |
| 3 | Подключение контура заземления в силовой щит ----- Акт приема-передачи выполненных работ | Визуальный | | | | | |
| 5 | Пуско-наладочные работы | | | | | | |
| 1 | Подключение силового щита ----- Акт приема-передачи выполненных работ | Визуальный | | | | | |
| 2 | Контроль соответствия маркировки автоматов и электрооборудования | Визуальный | | | | | |
| 3 | Контроль работы сценариев освещения | Визуальный | | | | | |