


Шифр: ГПП-1-115-Ш1

Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard 

Чек-лист контроля качества
строительно-монтажных работ

10.6. Внутренняя слаботочная сеть

Подрядчик (Мастер) _____ Дата начала работ _____ Дата окончания работ _____

№ п/п	Наименование этапа работ	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание
	Контрольно-измерительное задание						№ листа ИД
1	Сплошной контроль материалов						
1	Контроль комплектности изделий						
2	Контроль внешнего вида изделий и комплектующих						
3	Контроль поставленных изделий и комплектующих техническому заданию и проектной документации						
4	Контроль срока годности изделий и комплектующих						
5	Контроль маркировки изделий и комплектующих						

№ п/п	Наименование этапа работ	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание
	Контрольно-измерительное задание						№ листа ИД
2	Установка слаботочного щита						
1	Разметка положения электрощита ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
2	Подготовка ниши для монтажа электрощита ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
3	Установка электрощита на подготовленное место ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
4	Сборка слаботочного щита ----- Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					
5	Установка сетевого оборудования ----- Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					
3	Прокладка слаботочной сети						
1	Разметка положения слаботочных проводов ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
2	Устройство штроб ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
3	Устройство отверстий под электроустановочные коробки ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	1 мм				
4	Монтаж электроустановочных коробок ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					

№ п/п	Наименование этапа работ	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание
	Контрольно-измерительное задание						№ листа ИД
5	Монтаж неподвижных опор ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
6	Маркировка проводов ----- Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					
7	Прокладка проводов слаботочной сети ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	10 мм				
8	Монтаж электроустановочного оборудования (розетки, выключатели и т.д.) ----- Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					
9	Заделка штроб ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
4	Пуско-наладочные работы						
1	Настройка сетевого оборудования ----- Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					
2	Контроль работы смонтированных систем ----- Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					