

Шифр: ГПП-1-115-Ш1

Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard 

Чек-лист контроля качества
строительно-монтажных работ

2.5. Монтаж ливневой канализации К2

Подрядчик (Мастер) _____ Дата начала работ _____ Дата окончания работ _____

№ п/п	Наименование этапа работ	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание
	Контрольно-измерительное задание						№ листа ИД
1	Подготовка дна траншеи						
1	Доработка дна траншеи вручную ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	50 мм				
2	Выравнивание дна траншеи вручную ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
3	Трамбование дна траншеи механическими трамбовками коэф.уплотн. - 0,98 ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
2	Монтаж дождеприемников						
1	Устройство песчаного основания вручную ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
2	Трамбование песчаного основания механическими трамбовками коэф.уплотн. - 0,98 ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					

№ п/п	Наименование этапа работ	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание
	Контрольно-измерительное задание						№ листа ИД
3	Монтаж полимерных дождеприёмников ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
3	Укладка трубопровода						
1	Устройство песчаного основания трубопровода ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	2 мм				
2	Трамбование песчаного основания трубопровода механическими трамбовками ----- коэф.уплотн. - 0,98 ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
3	Укладка труб с подключением дождеприёмников ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	2 мм				
4	Обратная засыпка трубопровода до верха трубы песком с подбивкой и трамбованием ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
4	Гидравлическое испытание трубопровода						
1	Гидравлическое испытание трубопровода ----- Акт испытания трубопровода гидростатическим или манометрическим методом	Инструментальный	1 литр				
5	Обратная засыпка трубопровода						
1	Обратная засыпка трубопровода до верха трубы песком с подбивкой и трамбованием ----- Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание
	Контрольно-измерительное задание						№ листа ИД
2	Сигнальная лента уложена	Визуальный					
3	Обратная засыпка траншеи грунтом	Инструментальный	50 мм				
	Акт приема-передачи выполненных работ						