Шифр: ГПП-1-115-Ш1

Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard

Чек-лист контроля качества строительно-монтажных работ

10.4. Отопление

Подрядчик (Мастер) _____ Дата начала работ _____ Дата окончания работ _____

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
1	**Сплошной контроль материалов**						
1	Контроль комплектности изделий						
2	Контроль внешнего вида изделий и комплектующих						
3	Контроль поставленных изделий и комплектующих техническому заданию и проектной документации						
4	Контроль срока годности изделий и комплектующих						
5	Контроль маркировки изделий и комплектующих						

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
2	**Монтаж котельного оборудования**						
1	Монтаж котельного оборудования Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					
3	**Монтаж теплового узла**						
1	Монтаж теплового узла Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					
4	**Монтаж системы отопления радиаторами**						
1	Разметка мест монтажа радиаторов отопления Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
2	Разметка трассы трубопровода Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
3	Монтаж неподвижных опор Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
4	Монтаж трубопровода отопления Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
5	Теплоизоляция трубопроводов Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
6	Монтаж радиаторов отопления Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
5	**Монтаж системы теплого пола с жидкостным теплоносителем**						
1	Укладка теплоизоляционных матов жидкостного теплого пола Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
2	Укладка труб жидкостного теплого пола Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
6	**Пуско-наладочные работы**						
1	Пневматическое или гидравлическое испытание трубопровода В теплое время года допускатеся по усмотрению сторон. В холодное время года только пневматическое Протокол испытания	Инструментальный					
2	Заполнение системы теплоносителем Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
3	Балансировка системы отопления Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					