Шифр: ГПП-1-115-Ш1

Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard

Чек-лист контроля качества строительно-монтажных работ

10.5. Внутренняя электрическая сеть

Подрядчик (Мастер) _____ Дата начала работ _____ Дата окончания работ _____

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
1	**Сплошной контроль материалов**						
1	Контроль комплектности изделий						
2	Контроль внешнего вида изделий и комплектующих						
3	Контроль поставленных изделий и комплектующих техническому заданию и проектной документации						
4	Контроль срока годности изделий и комплектующих						
5	Контроль маркировки изделий и комплектующих						

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
2	**Устройство силового щита**						
1	Разметка положения электрощита Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
2	Подготовка ниши для монтажа электрощита Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
3	Установка электрощита на подготовленное место Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
4	Сборка силового шкафа Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					
5	Маркировка автоматов Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					
3	**Прокладка силовой сети**						
1	Разметка положения силовых проводов, жгутов Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
2	Устройство штроб Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
3	Устройство отверстий под электроустановочные коробки Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	1 мм				
4	Протяжка кабелей в гофротрубы Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
5	Монтаж неподвижных опор Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
6	Установка распаечных коробок Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
7	Монтаж электроустановочных коробок Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
8	Маркировка проводов Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					
9	Прокладка силовых проводов Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
10	Заделка штроб Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
11	Монтаж электроустановочного оборудования (розетки, выключатели и т.д.) Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					
4	**Монтаж контура заземления**						
1	Разметка контура заземления Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	50 мм				
2	Монтаж контура заземления Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	50 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
3	Подключение контура заземления в силовой щит Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					
5	**Пуско-наладочные работы**						
1	Подкючение силового щита Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					
2	Контроль соответствия маркировки автоматов и электрооборудования	Визуальный					
3	Контроль работы сценариев освещения	Визуальный					