Шифр: ГПП-1-115-Ш1
Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard

Чек-лист контроля качества строительно-монтажных работ

2.2. Монтаж водопровода В1

Подрядчик (Мастер) _____ Дата начала работ _____ Дата окончания работ _____

№ п/п	Наименование этапа работ / Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание / № листа ИД
1	**Подготовка дна траншеи**						
1	Доработка дна траншеи вручную Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	50 мм				
2	Выравнивание дна траншеи вручную Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
3	Трамбование дна траншеи механическими трамбовками коэф.уплотн. - 0,98 Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
2	**Подготовка дна котлована**						
1	Доработка дна котлована вручную Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	50 мм				
2	Выравнивание дна котлована вручную Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
3	Трамбование дна котлована механическими трамбовками коэф.уплотн. - 0,98 Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
3	**Монтаж колодца**						
1	Устройство песчаного основания вручную Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
2	Трамбование песчаного основания механическими трамбовками коэф.уплотн. - 0,98 Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
3	Монтаж ж/б колодца Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	20 мм				
4	**Укладка трубопровода**						
1	Устройство песчаного основания трубопровода Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	2 мм				
2	Трамбование песчаного основания трубопровода механическими трамбовками коэф.уплотн. - 0,98 Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
3	Укладка трубопровода из полимерных труб Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	2 мм				
4	Контроль расположения в плане подъемов трубопровода	Инструментальный	10 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
5	Обратная засыпка трубопровода до верха трубы песком с подбивкой и трамбованием Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
5	**Врезка трубопровода в существующую сеть**						
1	Врезка трубопровода в существующую сеть Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	20 мм				
6	**Испытание трубопровода**						
1	Пневматическое или гидравлическое испытание трубопровода В теплое время года допускатеся по усмотрению сторон. В холодное время года только пневматическое Протокол испытания	Инструментальный					
7	**Обратная засыпка трубопровода**						
1	Обратная засыпка трубопровода песком Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	50 мм				
2	Сигнальная лента уложена	Визуальный					
3	Обратная засыпка траншеи грунтом Акт приема-передачи выполненных работ	Инструментальный	50 мм				