Шифр: ГПП-1-115-Ш1
Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard

Чек-лист контроля качества строительно-монтажных работ

2.3. Монтаж дренажа

Подрядчик (Мастер) _____ Дата начала работ _____ Дата окончания работ _____

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
1	**Подготовка дна траншеи**						
1	Доработка дна траншеи вручную Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	50 мм				
2	Выравнивание дна траншеи вручную Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
3	Трамбование дна траншеи механическими трамбовками коэф.уплотн. - 0,98 Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
2	**Подготовка дна котлована**						
1	Доработка дна котлована вручную Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	50 мм				
2	Выравнивание дна котлована вручную Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
3	Трамбование дна котлована механическими трамбовками коэф.уплотн. - 0,98 Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
3	**Монтаж колодца**						
1	Укладка геотекстиля с перехлестом Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	20 мм				
2	Устройство щебёночного основания ж/б колодца Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	2мм				
3	Трамбование щебеночного основания механическими трамбовками Коэф.уплотн. - 0,98 Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
4	Монтаж ж/б колодца Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	20 мм				
5	Обработка бетонного основания праймером битумным Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	без пропусков				
6	Нанесение битумной гидроизолирующей мастики на подготовленную поверхность Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	без пропусков				
7	Обсыпка колодца песком Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					
4	**Монтаж полимерного дренажного колодца**						

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
1	Укладка геотекстиля с перехлестом Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	20 мм				
2	Устройство песчаного основания вручную Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
3	Трамбование песчаного основания механическими трамбовками коэф.уплотн. - 0,98 Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
4	Монтаж полимерного колодца Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	2 мм				
5	Обсыпка колодца песком Акт приема-передачи выполненных работ	Визуальный					
5	**Укладка дренажного друбопровода**						
1	Укладка геотекстиля с перехлестом Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	20 мм				
2	Устройство оболочки полимерной дренажной трубы из щебня Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	50мм				
3	Укладка трубопровода из полимерных труб Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	2 мм				
6	**Обратная засыпка трубопровода**						

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
1	Обратная засыпка дренажного трубопровода щебнем до проектной отметки Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	50 мм				
2	Укладка геотекстиля с перехлестом Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	20 мм				
3	Обратная засыпка трубопровода песком Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	50 мм				
4	Сигнальная лента уложена	Визуальный					
5	Обратная засыпка траншеи грунтом Акт приема-передачи выполненных работ	Инструментальный	50 мм				