Шифр: ГПП-1-115-Ш1
Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard

Чек-лист контроля качества строительно-монтажных работ

# 2.6. Монтаж подземных электрокабелей ЭС

Подрядчик (Мастер) _____ Дата начала работ _____ Дата окончания работ _____

| № п/п | Наименование этапа работ<br>Контрольно-измерительное задание | Метод контроля | Допустимое отклонение | Проверил ФИО, подпись | Исполнитель ФИО, подпись | Дата контроля | Примечание<br>№ листа ИД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Подготовка дна траншеи** | | | | | | |
| 1 | Доработка дна траншеи вручную<br>Акт освидетельствования скрытых работ | Инструментальный | 50 мм | | | | |
| 2 | Выравнивание дна траншеи вручную<br>Акт освидетельствования скрытых работ | Инструментальный | 5 мм | | | | |
| 3 | Трамбование дна траншеи механическими трамбовками<br>коэф.уплотн. - 0,98<br>Акт освидетельствования скрытых работ | Инструментальный | | | | | |
| **2** | **Укладка электрических кабелей в гофротрубах** | | | | | | |
| 1 | Устройство песчаного основания трубопровода<br>Акт освидетельствования скрытых работ | Инструментальный | 2 мм | | | | |
| 2 | Трамбование песчаного основания трубопровода механическими трамбовками<br>коэф.уплотн. - 0,98<br>Акт освидетельствования скрытых работ | Инструментальный | | | | | |

| № п/п | Наименование этапа работ<br>Контрольно-измерительное задание | Метод контроля | Допустимое отклонение | Проверил ФИО, подпись | Исполнитель ФИО, подпись | Дата контроля | Примечание<br>№ листа ИД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Протяжка кабелей в гофротрубы<br>Акт освидетельствования скрытых работ | Визуальный | | | | | |
| 4 | Контроль наличия бирок на концах каждого провода | | | | | | |
| 5 | Укладка подземных электрокабелей в гофротрубах<br>Акт освидетельствования скрытых работ | Визуальный | 20 мм | | | | |
| 6 | Контроль расположения в плане подъемов трубопровода | Инструментальный | 10 мм | | | | |
| 7 | Обратная засыпка трубопровода до верха трубы песком с подбивкой и трамбованием<br>Акт освидетельствования скрытых работ | Инструментальный | 10 мм | | | | |
| **3** | **Обратная засыпка трубопровода** | | | | | | |
| 1 | Обратная засыпка трубопровода песком<br>Акт освидетельствования скрытых работ | Инструментальный | 50 мм | | | | |
| 2 | Сигнальная лента уложена | Визуальный | | | | | |
| 3 | Обратная засыпка траншеи грунтом<br>Акт приема-передачи выполненных работ | Инструментальный | 50 мм | | | | |