Шифр: ГПП-1-115-Ш1
Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard

Чек-лист контроля качества строительно-монтажных работ

5. Устройство монолитных несущих колонн 1 этажа

Подрядчик (Мастер) _____ Дата начала работ _____ Дата окончания работ _____

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
1	**Устройство монолитных колонн**						
1	Изготовление арматурного каркаса Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
2	Установка арматурного каркаса в проектное положение Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
3	Монтаж опалубки Акт приема временных конструкций	Инструментальный	2 мм				
4	Контроль защитного слоя арматуры	Инструментальный	5 мм				
5	Укладка бетонной смеси с виброуплотнением Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
6	Демонтаж опалубки	Визуальный					

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
7	Контроль размеров и вертикальности колонн Акт приема-передачи выполненных работ	Инструментальный	2мм/2м				