Шифр: ГПП-1-115-Ш1

Проект: Проект-инструкция дом №1 Исидор

Standard

Чек-лист контроля качества строительно-монтажных работ

6. Возведение стен 1 этажа

Подрядчик (Мастер) _____ Дата начала работ _____ Дата окончания работ _____

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
1	**Гидроизоляционная отсечка уложена под все несущие стены и перегородки**						
1	Разметка положения стен на фундаменте	Инструментальный	5 мм				
2	Нарезка лент гидроизоляцоинного материала Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	10 мм				
3	Укладка нарезанных лент гидроизоляционного материала	Визуальный	10 мм				
4	Крепление гидроизоляционного материала к основанию при помощи битумно-полимерного клея Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный	10 мм				
2	**Кладка 1-го ряда блоков**						
1	Разметка положения стен на фундаменте	Инструментальный	5 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
2	Укладка первого ряда блоков на цементно-песчаный раствор Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	2 мм				
3	Контроль линейности кладки стен	Инструментальный	2 мм				
4	Контроль горизонтальности верхней плоскости блоков	Инструментальный	2 мм				
5	Контроль отсутствия перепадов между блоками	Инструментальный	1 мм				
6	Армирование кладки из блоков Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
7	Заполнение штробы армирования цементно-песчаным раствором Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
8	Контроль положения и ширины проемов	Инструментальный	10 мм				
9	Контроль монтажа закладных для перевязки перегородок Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
3	**Кладка 2-го ряда блоков**						
1	Укладка ряда блоков на клеевой раствор Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	1 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
2	Контроль линейности кладки стен	Инструментальный	2 мм				
3	Контроль горизонтальности верхней плоскости блоков	Инструментальный	2 мм				
4	Контроль отсутствия перепадов между блоками	Инструментальный	1 мм				
5	Контроль вертикальности кладки стен	Инструментальный	2 мм/2м				
6	Контроль положения и ширины проемов	Инструментальный	10 мм				
4	**Кладка 3-го ряда блоков**						
1	Укладка ряда блоков на клеевой раствор Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	1 мм				
2	Контроль линейности кладки стен	Инструментальный	2 мм				
3	Контроль горизонтальности верхней плоскости блоков	Инструментальный	2 мм				
4	Контроль отсутствия перепадов между блоками	Инструментальный	1 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
5	Контроль вертикальности кладки стен	Инструментальный	2 мм/2м				
6	Армирование кладки из блоков Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	5 мм				
7	Заполнение штробы армирования цементно-песчаным раствором Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
8	Контроль положения и ширины проемов	Инструментальный	10 мм				
9	Контроль монтажа закладных для перевязки перегородок Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
5	**Кладка 4-го ряда блоков**						
1	Укладка ряда блоков на клеевой раствор Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	1 мм				
2	Контроль линейности кладки стен	Инструментальный	2 мм				
3	Контроль горизонтальности верхней плоскости блоков	Инструментальный	2 мм				
4	Контроль отсутствия перепадов между блоками	Инструментальный	1 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
5	Контроль вертикальности кладки стен	Инструментальный	2 мм/2м				
6	Контроль положения и ширины проемов	Инструментальный	10 мм				
6	**Кладка 5-го ряда блоков**						
1	Укладка ряда блоков на клеевой раствор Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	1 мм				
2	Контроль линейности кладки стен	Инструментальный	2 мм				
3	Контроль горизонтальности верхней плоскости блоков	Инструментальный	2 мм				
4	Контроль отсутствия перепадов между блоками	Инструментальный	1 мм				
5	Контроль вертикальности кладки стен	Инструментальный	2 мм/2м				
6	Контроль положения и ширины проемов	Инструментальный	10 мм				
7	Контроль монтажа закладных для перевязки перегородок Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
7	**Кладка 6-го ряда блоков**						
1	Укладка ряда блоков на клеевой раствор Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	1 мм				
2	Контроль линейности кладки стен	Инструментальный	2 мм				
3	Контроль горизонтальности верхней плоскости блоков	Инструментальный	2 мм				
4	Контроль отсутствия перепадов между блоками	Инструментальный	1 мм				
5	Контроль вертикальности кладки стен	Инструментальный	2 мм/2м				
6	Контроль положения и ширины проемов	Инструментальный	10 мм				
8	**Кладка 7-го ряда блоков**						
1	Укладка ряда блоков на клеевой раствор Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	1 мм				
2	Контроль линейности кладки стен	Инструментальный	2 мм				
3	Контроль горизонтальности верхней плоскости блоков	Инструментальный	2 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
4	Контроль отсутствия перепадов между блоками	Инструментальный	1 мм				
5	Контроль вертикальности кладки стен	Инструментальный	2 мм/2м				
6	Контроль положения и ширины проемов	Инструментальный	10 мм				
7	Контроль монтажа закладных для перевязки перегородок Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
9	**Кладка 8-го ряда блоков**						
1	Укладка ряда блоков на клеевой раствор Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	1 мм				
2	Контроль линейности кладки стен	Инструментальный	2 мм				
3	Контроль горизонтальности верхней плоскости блоков	Инструментальный	2 мм				
4	Контроль отсутствия перепадов между блоками	Инструментальный	1 мм				
5	Контроль вертикальности кладки стен	Инструментальный	2 мм/2м				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
6	Контроль положения и ширины проемов	Инструментальный	10 мм				
10	**Кладка 9-го ряда блоков**						
1	Укладка ряда блоков на клеевой раствор Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	1 мм				
2	Контроль линейности кладки стен	Инструментальный	2 мм				
3	Контроль горизонтальности верхней плоскости блоков	Инструментальный	2 мм				
4	Контроль отсутствия перепадов между блоками	Инструментальный	1 мм				
5	Контроль вертикальности кладки стен	Инструментальный	2 мм/2м				
6	Контроль положения и ширины проемов	Инструментальный	10 мм				
7	Контроль монтажа закладных для перевязки перегородок Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
11	**Кладка 10-го ряда блоков**						
1	Укладка ряда блоков на клеевой раствор Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	1 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
2	Контроль линейности кладки стен	Инструментальный	2 мм				
3	Контроль горизонтальности верхней плоскости блоков	Инструментальный	2 мм				
4	Контроль отсутствия перепадов между блоками	Инструментальный	1 мм				
5	Контроль вертикальности кладки стен	Инструментальный	2 мм/2м				
6	Контроль положения и ширины проемов	Инструментальный	10 мм				
7	Контроль монтажа перемычек из U-блоков Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
8	Изготовление арматурного каркаса Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
9	Монтаж арматурного каркаса в перемычках проемов Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
10	Заливка монолитных перемычек бетоном Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	2 мм				
11	Виброуплотнение бетона	Визуальный					

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
12	**Кладка 11-го ряда блоков**						
1	Укладка ряда блоков на клеевой раствор Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	1 мм				
2	Контроль линейности кладки стен	Инструментальный	2 мм				
3	Контроль горизонтальности верхней плоскости блоков	Инструментальный	2 мм				
4	Контроль отсутствия перепадов между блоками	Инструментальный	1 мм				
5	Контроль вертикальности кладки стен	Инструментальный	2 мм/2м				
6	Контроль положения и ширины проемов	Инструментальный	10 мм				
7	Контроль монтажа перемычек из U-блоков Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
8	Изготовление арматурного каркаса Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
9	Монтаж арматурного каркаса в перемычках проемов Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
10	Заливка монолитных перемычек бетоном Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	2 мм				
11	Виброуплотнение бетона	Визуальный					
12	Контроль монтажа закладных для перевязки перегородок Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный					
13	**Кладка 12-го ряда блоков**						
1	Укладка ряда блоков на клеевой раствор Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	1 мм				
2	Контроль линейности кладки стен	Инструментальный	2 мм				
3	Контроль горизонтальности верхней плоскости блоков	Инструментальный	2 мм				
4	Контроль отсутствия перепадов между блоками	Инструментальный	1 мм				
5	Контроль вертикальности кладки стен	Инструментальный	2 мм/2м				
6	Контроль положения и ширины проемов	Инструментальный	10 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
7	Контроль монтажа перемычек из U-блоков Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
8	Изготовление арматурного каркаса Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
9	Монтаж арматурного каркаса в перемычках проемов Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	10 мм				
10	Заливка монолитных перемычек бетоном Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	2 мм				
11	Виброуплотнение бетона	Визуальный					
14	**Кладка 13-го ряда блоков**						
1	Укладка ряда блоков на клеевой раствор Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	1 мм				
2	Контроль линейности кладки стен	Инструментальный	2 мм				
3	Контроль горизонтальности верхней плоскости блоков	Инструментальный	2 мм				
4	Контроль отсутствия перепадов между блоками	Инструментальный	1 мм				

№ п/п	Наименование этапа работ Контрольно-измерительное задание	Метод контроля	Допустимое отклонение	Проверил ФИО, подпись	Исполнитель ФИО, подпись	Дата контроля	Примечание № листа ИД
5	Контроль вертикальности кладки стен	Инструментальный	2 мм/2м				
15	**Устройство четверти проемов**						
1	Контроль линейных параметров брусков из газобетона Контроль длины, ширины и высоты бруска	Инструментальный	2 мм				
2	Контроль монтажа газобетонных брусков на клей Акт освидетельствования скрытых работ	Инструментальный	2 мм				
3	Контроль механической фиксации брусков четверти Шаг анкеровки 300мм, отступ от края 50мм. Анкеровку выполнять по центру бруска с предварительной подготовкой отверстия. Акт освидетельствования скрытых работ	Визуальный					
16	**Контроль проемов**						
1	Контроль геометрических характеристик проемов У каждого проема проверяется: - длина, ширина, высота - диагонали Акт приема-передачи выполненных работ	Инструментальный	5 мм				